

DETALHES DA OBRA 06822023

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 27/08/2026 13:52

Situação: Paralisada

Valor atual: R\$ 1.240.378,43 | Pago: R\$ 1.209.043,95 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: OUTRAS

Bairro:

Endereço: Rua Joao Patricio de Lima

Início: 16/11/2023 | Previsão: 06/05/2026 | Finalização: —

Contratada: Construtora E Locadora Alexandre Ltda - Epp | CNPJ: 17490708000170

Protocolo: 05923/24 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 28/08/2025 | Lat. -6.7600000, Long. -38.2200000 | 2 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000006822023 | Construtora E Locadora Alexandre Ltda - Epp | R\$ 1.240.378,43 | até 06/05/2026

— Aditivos —

Documento 140809/25 | Vigência | R\$ 0,00 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção d...

Documento 10699/25 | Vigência | R\$ 0,00 | Conforme parecer técnico de engenharia.

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

3932 | 06/05/2026 | R\$ 126.155,58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

2377 | 24/03/2026 | R\$ 62.180,25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

DETALHES DA OBRA 06822023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

150 | 15/01/2026 | R\$ 162.569,02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
9861 | 09/12/2025 | R\$ 42.245,58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
7890 | 01/10/2025 | R\$ 125.103,41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
2542 | 24/04/2025 | R\$ 102.367,24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
620 | 13/02/2025 | R\$ 31.441,26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
10620 | 31/10/2024 | R\$ 68.231,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
8682 | 06/09/2024 | R\$ 40.632,78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
6644 | 12/07/2024 | R\$ 70.347,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
5166 | 06/06/2024 | R\$ 103.177,49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
3728 | 26/04/2024 | R\$ 79.712,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
2918 | 08/04/2024 | R\$ 66.865,07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
1585 | 04/03/2024 | R\$ 61.443,01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
202 | 22/01/2024 | R\$ 66.571,96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

— Pagamentos —

3932 | 27/05/2026 | R\$ 41.437,37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
3932 | 21/05/2026 | R\$ 40.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
3932 | 12/05/2026 | R\$ 44.718,21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
2377 | 25/03/2026 | R\$ 62.180,25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
150 | 30/01/2026 | R\$ 82.569,02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
150 | 20/01/2026 | R\$ 80.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
9861 | 18/12/2025 | R\$ 42.245,58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
7890 | 10/11/2025 | R\$ 45.103,41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
7890 | 20/10/2025 | R\$ 50.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
7890 | 10/10/2025 | R\$ 30.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
2542 | 30/04/2025 | R\$ 102.367,24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
620 | 17/02/2025 | R\$ 31.441,26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
10620 | 12/11/2024 | R\$ 68.231,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
8682 | 10/09/2024 | R\$ 40.632,78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
6644 | 17/07/2024 | R\$ 35.347,04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
6644 | 12/07/2024 | R\$ 35.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

DETALHES DA OBRA 06822023

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

5166		18/06/2024		R\$ 53.177,49		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
5166		11/06/2024		R\$ 50.000,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
3728		10/05/2024		R\$ 41.450,56		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
3728		08/05/2024		R\$ 38.262,07		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
2918		10/04/2024		R\$ 66.865,07		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
1585		07/03/2024		R\$ 61.443,01		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
202		31/01/2024		R\$ 33.571,96		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
202		24/01/2024		R\$ 33.000,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

— Restos a pagar —
Nenhum registro.

— Documentos —

- Documento de Responsabilidade Técnica | PB20230584376 |
- Declaração de Acessibilidade | ART-EXECUCAO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/arquivo/1866a...>
- Projeto Básico | P01 - Casa Lar.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/arquivo/3a38f...>
- Planilha Contratada | PLANILHA.VENCEDORA.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/arquivo/4e237...>
- Ordem de Serviço | CONTRAO.E.OS.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06822023/arquivo/e5fe9...>