

DETALHES DA OBRA 00102024

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB
Emitido em 27/08/2026 13:53
Situação: Finalizada por conclusão de construção
Valor atual: R\$ 2.734.615,25 | Pago: R\$ 2.619.861,96 | Execução: 95,8%
Descrição: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor pre...

— Dados gerais —

Tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Bairro:
Endereço: Av. Monsenhor Vicente de Freitas, Sousa/PB.
Início: 05/01/2024 | Previsão: 05/01/2026 | Finalização: 18/07/2025
Contratada: Niemaia Construcoes Ltda - Me | CNPJ: 10641065000170
Protocolo: 88040/24 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Finais | 26/08/2026 | Lat. -6.7397900, Long. -38.2475400 | 2 foto(s)
Condições Iniciais | 17/02/2025 | Lat. -6.7552900, Long. -38.2388100 | 5 foto(s)

— Medições —

16/09/2024 a 14/07/2025 | R\$ 98.443,55 |
24/08/2024 a 15/09/2024 | R\$ 825.879,42 |
25/07/2024 a 23/08/2024 | R\$ 656.126,42 |
01/06/2024 a 24/07/2024 | R\$ 1.039.412,57 |

— Contratos —

000000102024 | Niemaia Construcoes Ltda - Me | R\$ 2.734.615,25 | até 27/12/2025

— Aditivos —

Documento 56363/25 | Vigência | R\$ 0,00 | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA
Documento 96554/25 | Valor | R\$ 196.833,49 | Conforme parecer técnico de engenharia

DETALHES DA OBRA 00102024

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

7302 | 11/09/2025 | R\$ 98.443,55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
9079 | 19/09/2024 | R\$ 825.879,42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
8253 | 23/08/2024 | R\$ 656.126,42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
7081 | 26/07/2024 | R\$ 1.039.412,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Pagamentos —

7302 | 16/09/2025 | R\$ 98.443,55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
9079 | 19/09/2024 | R\$ 825.879,42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
8253 | 26/08/2024 | R\$ 656.126,42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
7081 | 31/07/2024 | R\$ 39.412,57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...
7081 | 30/07/2024 | R\$ 1.000.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | PB20240599549 |
Declaração de Acessibilidade | PB20240599549.6wZZ0.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/arquivo/a491a...>
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - duplicação.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/arquivo/77bef...>
Projeto Básico | DUPLICACAO SOUSA_REV_C_03-10-23-01-06-ass.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/arquivo/86126...>
Planilha Contratada | PROPOSTA DE SOUSA - PB.xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/arquivo/d72a9...>
Ordem de Serviço | 19 - ORDEM DE SERVIÇO.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/arquivo/e364f...>
Planilha de Medição | Medição - Requalificação e Ampliação - Sousa - BM 04.x... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/medicoes/3097...>
Planilha de Medição | Medição - Requalificação e Ampliação - Sousa - BM 03.x... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/medicoes/3097...>
Planilha de Medição | Medição - Requalificação e Ampliação - Sousa - BM 02.x... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/medicoes/1911...>
Planilha de Medição | Medição - Requalificação e Ampliação - Sousa - BM 01.x... | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00102024/medicoes/1911...>