

DETALHES DA OBRA 01222025

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 27/08/2026 13:54

Situação: Paralisada

Valor atual: R\$ 605.000,00 | Pago: R\$ 226.953,77 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, PAR...

— Dados gerais —

Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES

Bairro:

Endereço: RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO JARDIM SORRILÂNDEA III

Início: 27/03/2025 | Previsão: 27/03/2026 | Finalização: —

Contratada: MLS CONTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | CNPJ: 12102978000143

Protocolo: 105010/25 | Secretaria:

— Condições da obra —

Condições Iniciais | 28/08/2025 | Lat. -6.7800000, Long. -38.2300000 | 3 foto(s)

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

000001222025 | MLS CONTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | R\$ 605.000,00 | até 17/03/2027

— Aditivos —

Documento 35553/26 | Vigência | R\$ 0,00 | em anexo

— Convênios —

2402023 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEE/PB) | R\$ 756.512,57

— Empenhos —

5894 | 30/06/2026 | R\$ 47.349,10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

1648 | 27/02/2026 | R\$ 17.822,56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

10802 | 30/12/2025 | R\$ 41.027,52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

DETALHES DA OBRA 01222025

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

8818 | 31/10/2025 | R\$ 67.264,09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
6846 | 01/09/2025 | R\$ 77.493,87 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

— Pagamentos —

5894 | 03/07/2026 | R\$ 23.345,73 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
1648 | 02/03/2026 | R\$ 17.822,56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
10802 | 30/12/2025 | R\$ 41.027,52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
8818 | 31/10/2025 | R\$ 67.264,09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...
6846 | 02/09/2025 | R\$ 77.493,87 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA ...

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250714144 |

Declaração de Acessibilidade | PB20250714144zaY98_250721_104413.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01222025/arquivo/50303...>

Projeto Básico | DE_RP_ARQ_QUADRA IRMÃ IRAÍDES_2023_02_09_0-ass.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01222025/arquivo/e420e...>

Planilha Contratada | orcamento-completo (7).xlsx | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01222025/arquivo/63383...>

Ordem de Serviço | Contrato sousa.pdf | <https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/01222025/arquivo/98c6e...>